

Weled. Heer J. Feringa,
Secr. Bouwcommissie der Ned. Herv. Gem.,
Tange-Alterveer.

3/10/60

Geachte Heer,

Bij dezen bevestig ik uit de bespreking van 27/9/60
betreffende Uw kerkorgel, dat het volgende overeengekomen is:

Het orgel wordt in zijn bestaande vorm overgebracht naar de
nieuwe kerk en daar geheel speelklaar en gestemd opgeleverd.
De volgende verbeteringen zullen tegelijkertijd aan het orgel
verricht worden:

- a. Alle membranen worden door nieuwe vervangen.
- b. de in geringe mate aanwezige houtworm wordt met een
bestrijdingsmiddel behandeld.
- c. Een nieuwe windmachine van het merk ^Meidinger wordt aan het
orgel aangebracht. De oude machine blijft eigendom der
Bouwcommissie.
- d. Het overbrengen van het orgel zal plaats vinden wanneer alle
andere werkzaamheden aan de nieuwe kerk gereed zijn.
- e. Eventueel voortijdige demontage van het orgelis, gezien de
aanwezige opbergruimte, desgewenst zonder grote kosten verhoging
mogelijk.
- f. Verbetering van kleine defecten die tijdens het werk openbaar
worden is in het werk inbegrepen.
- g. De kosten van het gehele werk zullen vallen tussen f 2400,-
en f 2800. Het juiste bedrag wordt aan de hand van onze materialen
en uurlonen vastgesteld.
- h. De werkzaamheden boven genoemd zullen door ons op basis van
wederzijds goed vertrouwen zorgvuldig worden uitgevoerd.
- j. Bij het construeren der orgel galerij zullen door de uitvoerders
de afmetingen van het bestaande orgel eventueel op werkelijke
grootte daarop uitgezet worden, zodat er naderhand door een
eventueel te hoge of te kleine galerij geen plaatsings
moeilijkheden kunnen ontstaan.

Gaarne zou ik nog deze week van U willen weten of de nieuwe
machine straks op draaistroom aangesloten kan worden (drie fasen)

of op het lichtnet moet draaien. De levertijd vanaf de fabriek is ± 8 weken en daar moeten we straks geen vertraging door krijgen.

Hoogachtend,